

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की बैठक

जनपद:- कानपुर नगर।

<p>1. गत बैठक दिनांक 31.01.2007 में दिये गये निर्देशों की परिपालन आख्या।</p>	<p>गत बैठक 31.01.2007 मे दिये गये निर्देशों की परिपालन आख्या प्रेषित कर दी गयी है प्रति संलग्न।</p>
<p>2. सांसद निधि की स्वीकृत एवं उपयोग की स्थिति, कार्यों की प्रगति तथा ऐसे कार्य जिसमें स्वीकृत में 45 दिन से अधिक समय लगा हो, विलम्ब का कारण।</p>	<p>सांसद निधि के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृत धनराशि एवं उपयोग का वर्षवार, सांसदवार विवरण संलग्न है। तथा कोई भी ऐसे कार्य नहीं है जिसको स्वीकृत करने में 45 दिन से अधिक समय लगा है।</p>
<p>3. सांसद निधि के लेखों के रख-रखाव की वर्तमान स्थिति बैंकों से रिकंसिलेशन आदि।</p>	<p>सांसद निधि के अन्तर्गत नियमानुसार प्रत्येक सांसद का पृथक बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाओं में संचालित किया जा रहा है। समस्त खातों का रिकंसिलेशन (मिलान) अध्यावधिक है तथा वर्ष 2005-06 तक की चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से आडिट बैलेन्स शीट भी तैयार करा ली गयी है। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक का कोई प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है।</p>
<p>4. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रत्यावेदन जिसमें उपभोग प्रमाण पत्र समय से न प्राप्त होना कार्यों को समय से न पूर्ण किया जाना, कार्यदायी संस्थाओं के पास कार्यों के पूर्ण होन के पश्चात् अवशेष धनराशि वापस न किया जाना आदि।</p>	<p>योजनान्तर्गत उपभोग प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी विभागों से प्राप्त कर लिये जाते है। कार्य पूर्ण होने पश्चात् परियोजनाओं की बचत की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा डी0आर0डी0ए0 को प्राप्त कराई जाती है। कुछ कार्यों में स्थल विवाद के कारण कार्य समय से पूर्ण नहीं हो पाता है, अधिकांशतया: कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जाते है।</p>
<p>5. परिसम्पत्तियों के रख-रखाव व हस्तान्तरण की स्थिति मा0 सांसदों के साथ अनुश्रवण/प्रगति हेतु बैठकें प्रत्येक दो माह में आयोजित किया जाना जिलाधिकारी द्वारा 10 प्रतिशत सत्यापन आदि।</p>	<p>योजनान्तर्गत क्रियान्वित भवनों, नलकूप, सबमर्सिबिल पम्प, स्कूल भवन को नगर निगम/ग्राम पंचायत/जल संस्थान सम्बंधित विभागों को हस्तान्तरित कर दिये जाते है, और वही इनका अनुरक्षण करते है। सचिव भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.04.2002 एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के अर्द्ध शा0 पत्र सं0 1917 दिनांक 01.06.2002 के द्वारा निर्देश दिये गये थे कि मा0 सांसद के साथ योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक 6 माह में कम से कम एक बैठक अवश्य करा ली जाय, तत्क्रम में 10 जून, 2006 को पिछली बैठक आयोजित की गयी थी। मा0 सांसदों व उनके प्रतिनिधियों से दूरभाष पर व व्यक्तिगत रूप से योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विचार विमर्श निरन्तर किया जाता है।</p> <p>जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व डी0आर0डी0ए0 के अधिकारियों एवं जनपद की टास्क फोर्स समिति द्वारा नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण किया जाता है।</p>

जनपद-कानपुर नगर

6. भारत सरकार को मासिक व्यय स्टेटमेंट भेजने की स्थिति	भारत सरकार व नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन के प्रत्येक माह भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रेषित की जाती है। विवरण निम्नवत् है।			
	माह	प्रेषित रिपोर्ट का पत्रांक व दिनांक	माह	प्रेषित रिपोर्ट का पत्रांक व दिनांक
	मार्च, 2007	03 दिनांक 02.04.07	जून, 2007	172 दिनांक 01.07.07
	अप्रैल, 2007	72 दिनांक 01.05.07	जुलाई, 2007	269 दिनांक 01.08.07
	मई 2007	146 दिनांक 01.06.07	अगस्त, 2007	375 दिनांक 01.09.07
			सितम्बर, 2007	481 दिनांक 01.10.07
			अक्टूबर, 2007	622 दिनांक 01.11.07
			नवम्बर, 2007	724 दिनांक 01.12.07
		दिसम्बर, 2007	875 दिनांक 01.01.2008	
7. नोडल जनपद तथा जनपद जिसमें मा0 सांसद की अनुशंसा के अनुसार दी जानी हो के बीच समन्वय की स्थिति।	जनपद कानपुर नगर एक लोक सभा, दो राज्य सभा सदस्यों हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने हेतु नोडल जनपद है। नोडल जनपद से मा0 सांसद की अनुशंसा पर अन्य जनपदों को धनराशि हस्तान्तरित की जाती है। जिन जनपदों को धनराशि हस्तान्तरित की जाती है उस जनपद से नोडल जनपद को व्यय विवरण प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। मा0 सांसदों की भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का विवरण संलग्न है।			
8. शिकायती प्रकरणों की जाँच की स्थिति।	जनपद कानपुर नगर में सांसद निधि के अन्तर्गत कोई शिकायती प्रकरण लम्बित नहीं है।			

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सांसदवार स्वीकृति एवं द्वितीय किश्त अवशेष धनराशि का विवरण

धनराशि: लाख रू० में

क्रं सं०	मा० सांसद का नाम	लोकसभा/राज्य सभा नोडल जनपद	डी०आर०डी०ए० में कुल उपलब्ध	नये कार्यो हेतु (स्वीकृत हेतु अवशेष धनराशि)	पुराने कार्यो हेतु वचनवद्ध धनराशि	कार्यदायी संस्था	
1.	मा० श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	लोकसभा, कानपुर नगर	101.70	25.80	75.90	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उ०प्र०लघु उद्योग निगम यू०पी० एगो जल संस्थान	28.68 37.37 6.45 3.40
2.	मा० श्री अनिल शुक्ला वारसी	लोक सभा, कानपुर नगर	71.66	7.25	64.41	उ०प्र०लघु उद्योग निगम	64.41
3	मा० श्री राधेश्याम	लोकसभा, घाटमपुर कानपुर देहात	24.72	0.22	24.50	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगांव प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.89 15.61 2.00
4	मा० श्री अरुण शौरी	राज्य सभा, कानपुर नगर।	100.81	100.00	0.81		
5	मा० श्री महेन्द्र मोहन	राज्यसभा, कानपुर नगर।	74.39	74.39	-		
5	मा श्री विनय कटियार	राज्य सभा, फैजाबाद।	27.95	16.18	11.77	उ०प्र० लघु उद्योग निगम प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.77 5.00
6.	मा० श्री राम नारायण साहू	राज्य सभा, लखनऊ।	3.55	2.30	1.25	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.25
7.	मा० श्री कलराज मिश्र	राज्य सभा, वाराणसी।	2.50	-	2.50	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50
	योग		407.28	226.14	181.14		

मा0 सांसदों की भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का विवरण
वर्तमान में जनपद कानपुर नगर एक लोकसभा व दो राज्य सभा सदस्यों की भारत सरकार से धनराशि प्राप्त करने हेतु नोडल
जनपद है
विवरण निम्नवत् है।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मा0 सांसद का नाम	वर्ष	भारत सरकार से निर्धारित धनराशि	जनपद में प्राप्त धनराशि	भारत सरकार से प्राप्त हेतु अवशेष धनराशि	
1.	मा0 श्री श्रीप्रकाश जायसवाल, संसद सदस्य, लोक सभा	1998—1999	100.00	100.00 (पूर्व सांसद की अवशेष धनराशि)		
		1999—2000	200.00	200.00		
		2000—2001	200.00	200.00		
		2001—2002	200.00	200.00		
		2002—2003	200.00	200.00		
		2003—2004	200.00	200.00		
		2004—2005	200.00	200.00		
		2005—2006	200.00	200.00		
		2006—2007	200.00	200.00		—
		2007.2008	200.00	200.00		—
		योग:—	1900.00	1900.00	—	
.2..	मा0 श्री अरुण शौरी, संसद सदस्य, राज्य सभा	1998—1999	100.00	100.00		
		1999—2000	200.00	200.00		
		2000—2001	200.00	200.00		
		2001—2002	200.00	200.00		
		2002—2003	200.00	200.00		
		2003—2004	200.00	200.00		

		2004-2005	200.00	200.00	
		2005-2006	200.00	200.00	—
		2006-07	200.00	200.00	—
		2007-08	200.00	100.00	100.00
		योग:-	1900.00	1800.00	100.00
क्र० सं०	मा० सांसद का नाम	वर्ष	भारत सरकार से निर्धारित धनराशि	जनपद में प्राप्त धनराशि	भारत सरकार से प्राप्त हेतु अवधेश धनराशि
3	मा० श्री महेन्द्र मोहन, संसद सदस्य, राज्य सभा	2006-07	200.00	100.00	100.00
		2007-08	200.00	—	200.00
	योग		400.00	100.00	300.00

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कार्यों का वित्तीय प्रगति विवरण (लाख ₹0 में)

जनपद का नाम : कानपुर नगर

माह : दिसम्बर, 2007

प्रपत्र-1 (क)

क्र०	लोक सभा/राज्य सभा क्षेत्र	सांसद का नाम	01.04.2007 को अवशेष			01.04.2007 से संदर्भित माह तक प्राप्त धनराशि				व्यय हेतु जनपद में कुल उपलब्ध धनराशि (6+7-8+9)	जनपद स्तर पर संदर्भित माह तक स्वीकृत धनराशि	जनपद स्तर में कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि	01.04.2007 से संदर्भित माह तक व्यय			संदर्भित माह के अन्त में अवशेष धनराशि		
			डी० आ० डी० ए०	कार्य-दयी संस्था	कुल	भारत सरकार	अन्य जनपदों से प्राप्त धनराशि	अन्य अनपदों को हस्तान्तरित धनराशि	अर्जित ब्याज				01.04.07 को अवशेष धनराशि से व्यय	वर्तमान में स्वीकृत धनराशि से व्यय	कुल व्यय	डी० आर० डी० ए०	कार्यदायी संस्था	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8 अ	8 ब	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	लोकसभा, कानपुर नगर	मा० श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	93.46	21.94	115.40	200.00	00	00	00	315.40	212.30	204.45	21.94	168.39	190.33	101.70	23.37	125.07
2.	लोकसभा, कानपुर नगर	मा० श्री अनिल शुक्ला	00	00	00	00	180.00	00	00	180.00	172.75	86.37	00	70.10	70.10	71.66	38.24	109.90
3.	लोकसभा, धाटमपुर	मा० श्री राधेश्याम	34.13	10.88	45.01	00	17.00	00	00	62.61	16.57	11.82	10.88	8.03	18.91	24.72	19.86	44.58
4.	राज्य सभा	मा० श्री महेन्द्र मोहन	70.00	00	70.00	00	11.39	7.00	00	74.39	00	00	00	00	00	74.39	00	74.39
5.	राज्य सभा	मा० श्री विनय कटियार	10.90	8.97	19.87	00	30.00	00	00	49.87	13.81	12.96	4.67	1.00	5.67	27.95	9.95	44.20
6.	राज्यसभा	मा० श्री अरुण शौरी	0.81	21.00	21.81	200.00	00	00	00	221.81	00	200.00	21.00	179.00	200.00	0.81	21.00	21.81
7.	राज्य सभा	मा० श्री राजनाथ सिंह	00	00	00	00	10.00	00	00	10.00	10.00	10.00	00	10.00	10.00	00	00	00
8.	राज्यसभा	मा० श्री भगवती सिंह	00	00	00	00	2.50	00	00	2.50	2.50	2.50	00	2.50	2.50	00	00	00
9.	राज्य सभा	मा० श्री राम नरायन साहू	00	00	00	00	4.80	00	00	4.80	2.50	1.25	00	1.25	1.00	3.55	00	3.55
10.	राज्य सभा	मा० श्री कलराज मिश्र	00	00	00	00	5.00	00	00	5.00	5.00	2.50	-	-	-	2.50	2.50	5.00
		योग	209.30	62.79	272.09	400.00	260.69	7.00	00	925.78	435.43	531.85	58.49	440.27	498.76	307.28	119.74	427.02

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कार्यों का भौतिक प्रगति विवरण

जनपद का नाम : कानपुर नगर

माह : दिसम्बर, 2007

प्रपत्र-1 (ख)

क्र० सं०	जनपद का नाम	वर्ष 1993-94 से 31.03.07 तक स्वीकृत योजनाओं की संख्या	वर्ष 1993.94 से 31.03.07 तक जनपद द्वारा पूर्ण की गयी योजनाओं की संख्या	01.04.07 को अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (3-4)	वर्ष 2007-08 में स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2007-08 में पूर्ण करने हेतु परियोजनाओं की संख्या	वर्ष 2007-08 में उपलब्ध परियोजनाओं में से संदर्भित माह तक पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या	संदर्भित माह तक अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कानपुर नगर	8576	8356	220	441	661	470	191

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यो का वर्षवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण (वर्ष 2006-07 तक)
(धनराशि लाख रू० में)

जनपद : कानपुर नगर
(क) वित्तीय प्रगति

क्र० सं०	वर्ष	कुल उपलब्ध धनराशि	सड़क/पुल		ग्रामीण एवं नगरीय पेयजल		सिंचाई		ग्रामीण विद्युतीकरण, नलकूपों का ऊर्जाकरण एवं विद्युत आपूर्ति		विद्यालय भवन/कक्ष निर्माण		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		अन्य	
			स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय	स्वीकृत	व्यय
1	2001-2002	1312.51	918.76	918.76	262.51	262.51	10.00	10.00	36.57	36.57	25.58	25.58	-	-	59.09	59.09
2.	2002-2003	1143.94	80.76	800.76	217.35	217.35	8.00	8.00	21.96	21.96	44.46	44.46	-	-	51.01	48.01
3.	2003-2004	795.70	617.20	593.17	45.46	45.46	6.00	6.00	6.65	6.65	111.80	111.80	-	-	89.98	89.98
4.	2004-2005	364.95	178.03	178.03	103.13	103.13	3.00	3.00	1.25	1.25	48.19	48.19	5.10	5.10	26.25	25.40
5.	2005-2006	683.61	328.61	317.73	104.20	104.20	-	-	-	-	39.75	39.75	81.00	76.00	110.00	110.00
6.	2006-07	1188.02	141.31	100.21	69.35	49.40	-	-	3.38	3.38	9.00	5.40	36.00	31.00	404.39	104.39
7	2007-08	925.78	52.69	-	38.65	12.50	-	-	-	-	12.48	5.25	-	-	5.61	5.61

(ख) भौतिक प्रगति

क्र० सं०	वर्ष	कुल परियोजनायें	सड़क/पुल		ग्रामीण एवं नगरीय पेयजल		सिंचाई		ग्रामीण विद्युतीकरण, नलकूपों का ऊर्जाकरण एवं विद्युत आपूर्ति		विद्यालय भवन/कक्ष निर्माण		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		अन्य	
			स्वीकृत	अपूर्ण	स्वीकृत	अपूर्ण	स्वीकृत	अपूर्ण	स्वीकृत	अपूर्ण	स्वीकृत	अपूर्ण	स्वीकृत	अपूर्ण	स्वीकृत	अपूर्ण
1	2001-2002	850	653	-	150	-	02	-	22	-	10	-	-	-	13	-
2.	2002-2003	728	452	-	246	-	-	-	25	-	04	-	-	-	01	-
3.	2003-2004	1303	698	-	586	-	-	-	10	-	05	-	-	-	05	-
4.	2004-2005	377	229	-	229	-	02	-	01	-	10	-	01	-	39	-
5.	2005-2006	567	194	01	309	-	-	-	01	-	36	-	04	-	24	-
6.	2006-07	330	85	07	93	-	-	-	138	-	07	01	-	-	07	02
7.	2007-08	441	121	47	165	83	-	-	138	36	07	05	-	-	10	10

(ग) कार्यदायी संस्थावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (केवल अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में)

क्र० सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल उपलब्ध धनराशि (लाख रू० में)	अपूर्ण परियोजनाओं की सं०
1	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	42.45	50
2	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	30.45	40
3	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.15	05
4	आई०आई०टी०, कानपुर	21.00	01
5	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगावं	8.89	10
6	यू०पी० एग्रो	11.80	70
7	जल संस्थान	-	15
	योग :-	119.74	191

कं० सं०	वर्ष एवं परियोजना	प्रगति पर	अनारम्भ	योग
1	2005–2006 की अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण	01	00	01
2	2006–2007 की अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण	10	00	10
3	2007 –2008 की अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण	71	109	180
	कुल	82	109	191

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण
जनपद : कानपुर नगर सांसद का नाम : मा० श्री श्रीप्रकाश जायसवाल संसद सदस्य, लोक सभा, कानपुर नगर।
(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तुतीकरण का माह व वर्ष	परियोजना स्वीकृत का माह व वर्ष	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	भौतिक प्रगति का विवरण	अनाराम्भ होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	राजेश मेडिकल स्टोर से बनी हुई सी०सी० रोड तक दबौली में सी०सी० व साइड पटरी खरंजा का कार्य 225मी०।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	5.15	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	2.58		प्रगति पर	
2.	आयुध निर्माण के पास कब्रिस्तान के पास सी०सी० कार्य 208मी०।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	2.75	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.38		प्रगति पर	
3.	डा० भीमराव अम्बेदकर पार्क ओमपुरवा मलिन बस्ती में सी०सी० कार्य।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	1.75	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	0.88		प्रगति पर	
4.	देवीगंज वार्ड 31 में विकास कनौजिया के घर से झगडे के मकान तक तथा फूलमती मंदिर से रामू के मकान तक सी०सी० 115मी० व नाली 45मी०।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	2.30	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.15		प्रगति पर	
5.	बेगमपुरवा में पीपल के पेड से पप्पू सुनार के घर तक तथा नईम कपड़े वाले के मकान तक सी०सी० कार्य 100मी०।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	1.35	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	0.68		प्रगति पर	

6.	गंगागंज मलिन बस्ती में जी0टी0 रोड से डा0 भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा तक सी0सी0 178मी0।	जून, 2007	जून, 2007	2.20	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.10		प्रगति पर	
7.	मलिन बस्ती छेदा टटिया नेताजी नगर में म0सं0 21डी से म0सं0 21ए0 तक में सी0सी0 27मी0।	जून, 2007	जून, 2007	0.60	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.30		प्रगति पर	
8.	गंगागंज मलिन बस्ती में डा0 अम्बेडकर प्रतिमा से हड्डी गोदाम तक नाली का निर्माण 138मी0।	जून, 2007	जून, 2007	1.80	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.90		प्रगति पर	
9.	शिवकटरा हरिजन बस्ती में म0सं0 1/41 तक सी0सी0 105मी0।	जून, 2007	जून, 2007	2.08	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.04		प्रगति पर	
10.	शिवकटरा हरिजन बस्ती में म0नं0 2/14 से म0सं0 1/41 तक सी0सी0 90मी0।	जून, 2007	जून, 2007	1.77	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.89		प्रगति पर	
11.	जी0टी0 रोड मलिन बस्ती सैदुल्लापुर में म0सं0 22/1 से काली मन्दिर तक सी0सी0 100मी0।	जून, 2007	जून, 2007	2.25	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.13		प्रगति पर	
12.	जी0टी0 रोड मलिन बस्ती सैदुल्लापुर में रूहानी आश्रम होते हुए म0सं0 22/1 में सी0सी0 100मी0।	जून, 2007	जून, 2007	2.15	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.08		प्रगति पर	
13.	सफीपुर वार्ड में शिवपुरी में खरंजा एवं नाली।	जून, 2007	जून, 2007	0.97	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.49		प्रगति पर	
14.	मैकूपुरवा छावनी में सी0सी0 एवं नाली।	जून, 2007	जून, 2007	1.84	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.92		प्रगति पर	
15.	किदवई नगर के ब्लाक म0नं0 128/174 से 181 तक नाली निर्माण	जून, 2007	जून, 2007	2.28	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.14		प्रगति पर	
16.	साकेतनगर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे अशोक विहार में नाली निर्माण।	जून, 2007	जून, 2007	1.62	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.81		प्रगति पर	
17.	संजयगांधी नगर में अरविन्द अवस्थी के मकान से राजन तिवारी के मकान तक खरंजा।	जून, 2007	जून, 2007	0.66	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.33		प्रगति पर	
18.	संधर्षनगर कर्रही में म0नं0 36 नाला तक नाली कार्य।	जून, 2007	जून, 2007	0.50	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.25		प्रगति पर	
19.	पहाडपुर में श्यामनारायन शुक्ल के मकान से बाबू सिंह चंदेल के घर तक खरंजा।	जून, 2007	जून, 2007	1.70	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.85		प्रगति पर	
20.	गुजैनी आई ब्लाक में 817 से आई 35 तक सी0सी0।	जून, 2007	जून, 2007	4.66	ग्रामीण अभि0 सेवा	2.33		प्रगति पर	

21.	ओमपुरवा में अम्बेदकर पार्क में मलिन बस्ती सी0सी0।	जून, 2007	जून, 2007	1.94	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.97		प्रगति पर	
22.	विजय नगर अम्बेडकर बस्ती में बी/225 से बी/48 तक सी0सी0 280मी0।	जून, 2007	जून, 2007	2.44	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.22		प्रगति पर	
23.	साइट नं0 1 किदवईनगर में ब्लाक संख्या 96 से 88 तक सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	4.50	ग्रामीण अभि0 सेवा	2.25		प्रगति पर	
24.	यषोदानगर देवकी नगर में म0सं0 107 से म0सं0 120 तक खड़जा 148मी0	जुलाई, 07	जुलाई, 07	1.00	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.50		प्रगति पर	
25.	किदवई नगर में चालीस दुकान मार्केट चौराहे से नया सेन्टर को जाने वाली सड़क पर डिपल टेलर्स तक सी0सी0।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	2.50	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.25		प्रगति पर	
26.	बर्गा-2 नई बस्ती 418 से हरिष्यन्द्र के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण 70मी0।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	1.95	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.98		प्रगति पर	
27.	अजीतगंज में म0सं0 130/513 से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 कार्य।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	2.80	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.40		प्रगति पर	
28.	अजीतगंज में म0सं0 130/513 से म0सं0 130/528 तक सी0सी0 कार्य 75.30मी0।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	2.55	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.28		प्रगति पर	
29.	साकेत नगर टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे अशोक बिहार में (बरखा टेलर के सामने से 29 एम0आई0जी0 आर सिंह के घर तक) सी0सी0 कार्य।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	2.65	ग्रामीण अभि0 सेवा	1.33		प्रगति पर	
30.	जूही लाल कालोनी में ब्लॉक नं0 222 से 228 तक खरंजा कार्य 60मी0।	अक्टूबर, 07	अक्टूबर, 07	0.25	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.12		प्रगति पर	
31.	हालसी रोड में अंगोछे वाली गली में म0नं0 46/97 से 46/113 तक सीवर कार्य 72मी0।	अक्टूबर, 07	अक्टूबर, 07	0.81	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.40		प्रगति पर	

32.	ई0डब्लू0एस0 के0डी0ए0 कालोनी दहेली सुजानपुर कानपुर नगर में केसा सब स्टेसन के पीछे तीसरी गली में म0नं0 ई0डब्लू0एस0 182 से 185 तक सी0सी0 कार्य 16.50मी0	अक्टूबर, 07	अक्टूबर, 07	0.33	ग्रामीण अभि0 सेवा	0.16		प्रगति पर	
33.	वार्ड नं0 76 से 14/1 मलिन बस्ती में सीवर कार्य (विवेक सिनेमा के पीछे) 410मी0	अक्टूबर, 07	अक्टूबर, 07	4.10	ग्रामीण अभि0 सेवा	2.05		प्रगति पर	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण
जनपद : कानपुर नगर सांसद का नाम : मा० श्री अनिल शुक्ला, वारसी, संसद सदस्य, लोक सभा, बिल्हौर

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तुतीकरण का माह व वर्ष	परियोजना स्वीकृत का माह व वर्ष	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	भौतिक प्रगति का विवरण	अनाराम्भ होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पुराना कानपुर में सुलभ शौचालय से सी०सी० कार्य 240मी०।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	5.50	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	2.75	-	प्रगति पर	
2.	चन्द्रशेखर आजाद पार्क के सामने से सी०सी० कार्य 245मी०।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	6.00	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	3.00	-	प्रगति पर	
3.	बेनाझाबर भट्टा में विभिन्न गलियों में सी०सी० कार्य 322मी०।	जुलाई, 07	जुलाई, 07	5.50	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	2.75	-	प्रगति पर	
4.	गांव सेमरझाल में चन्द्र प्रकाश कुरील के मकान से सी०सी० रोड।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	4.40	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	2.20		प्रगति पर	
5.	बडागांव में डामर रोड से सी०सी० रोड का निर्माण।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	3.40	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.70	1.70	प्रगति पर	
6.	नौगवां में बउवन निषाद के मकान से सी०सी० रोड का निर्माण।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	5.00	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	2.50		प्रगति पर	
7.	नौगवां में अशोक लोहार से मोतिया माता तक सी०सी० रोड।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	3.90	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.95		प्रगति पर	
8.	ग्राम पौहार में विजय लक्ष्मी के मकान तक सी०सी० रोड।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	2.30	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.16		प्रगति पर	
9.	सगुनपुर ग्राम की विभिन्न गलियों में सी०सी० रोड।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	2.50	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.26		प्रगति पर	
10.	ग्राम पाल्हेपुर में राजा पाण्डे के मकान से सी०सी० रोड।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	4.10	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	2.04		प्रगति पर	
11.	ग्राम सेमरझाल में केसन के मकान से मन्दिर तक खड़जा।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	2.30	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.14		प्रगति पर	

12.	ग्राम दहेली उजागर में गौरी शंकर के मकान से सी0सी0 रोड 105मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	3.65	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	1.82		प्रगति पर	
13.	ग्राम बौसर में जगरूप पासवान के मकान से सी0सी0 रोड 150मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	2.69	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	1.34		प्रगति पर	
14.	ग्राम इकडरिया में बहादुर के मकान से सी0सी0 रोड 80मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	3.96	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	1.98		प्रगति पर	
15.	ग्राम कड़री में ओम दुबे के मकान से सी0सी0 रोड निर्माण 200मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	3.51	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	1.75		प्रगति पर	
16.	ग्राम प्रेमपुर कुरिया में मेन रोड तक सी0सी0 कार्य 420मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	7.21	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	3.6		प्रगति पर	
17.	ग्राम सेमरझाल में केसन के मकान से मन्दिर तक खड़जा 250मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	2.24	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	1.12		प्रगति पर	
18.	गंज शहीदा मजिस्द कब्रिस्तान मसवानपुर में खड़जा 67मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	0.42	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	0.21		प्रगति पर	
19.	महाराजपुर में बाबुल मियां के मकान से कल्लू सिंह के मकान तक सी0सी0 152मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	3.03	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	1.51		प्रगति पर	
20.	ग्राम हाथीपुर में कल्लू पाण्डेय के मकान से श्री पाल पासवान के मकान तक सी0सी0 220मी0।	अगस्त, 07	सितम्बर, 07	5.30	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	2.65		प्रगति पर	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण
जनपद : कानपुर नगर सांसद का नाम : मा० श्री राधेश्याम, संसद सदस्य, लोक सभा, घाटमपुर

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तुतीकरण का माह व वर्ष	परियोजना स्वीकृत का माह व वर्ष	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	भौतिक प्रगति का विवरण	अनाराम्भ होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम चन्दापुर भदवारा में जगत नारायण के मकान से लोक नाथ पूर्व प्रधान के मकान तक सीसी० मार्ग 25०मी०।	अगस्त, ०7	सितम्बर, ०7	4.74	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगांव	2.37	2.37	प्रगति पर	
2	ग्राम पसेमा में डामर रोड से सीताराम बाजपयौ के मकान तक सी०सी० मार्ग 25०मी०।	अगस्त, ०7	सितम्बर, ०7	2.68	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगांव	1.34	1.34	प्रगति पर	
3	ग्राम बेहटा गम्भीरपुर में लाला लौहार के दरवाजे से विजय सिंह के दरवाजे तक एवं नवरतन से राजेन्द्र मिश्रा के दरवाजे तक सी०सी० 22०मी०।	अगस्त, ०7	सितम्बर, ०7	3.94	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगांव	1.97	1.97	प्रगति पर	
4	ग्राम मड़ेपुर में मुख्य डामर रोड से अनुसूचित जाति बस्ती तक सी०सी० मार्ग 225मी०।	अगस्त, ०7	सितम्बर, ०7	4.21	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगांव	2.10	2.10	प्रगति पर	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण

जनपद : कानपुर नगर

सांसद का नाम : मा० श्री राम नरायन साहू, संसद सदस्य, राज्य सभा

(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तुतीकरण का माह व वर्ष	परियोजना स्वीकृत का माह व वर्ष	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	भौतिक प्रगति का विवरण	अनाराम्भ होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बी०आर०एस० हायर सेकेण्ड्री स्कूल, प्लॉट नं० 44-45, 80 फीट कर्रही, रोड, जरौली, कानपुर में शिक्षण कक्ष के निर्माण हेतु।	जून, 07	जून, 07	2.50	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.25	1.25	प्रगति पर	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण

जनपद : कानपुर नगर

सांसद का नाम : मा० श्री राधेश्याम, संसद सदस्य, लोक सभा, घाटमपुर
(धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना प्रस्तुतीकरण का माह व वर्ष	परियोजना स्वीकृत का माह व वर्ष	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी धनराशि	व्यय की गयी धनराशि	भौतिक प्रगति का विवरण	अनाराम्भ होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्राम पालपुर में देवनरायन यादव के मकान से मुख्य मार्ग तक सी०सी० मार्ग का निर्माण 380मी०।	मार्च, 07	मार्च, 07	4.40	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगाव।	2.20	2.20	प्रगति में	
2	पालपुर में चन्द्रपाल के दरवाजे से खनिहान तक खड़जा मार्ग कर निर्माण।	मार्च, 07	मार्च, 07	1.23	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगाव।	0.62	0.62	प्रगति में	
3	गोपालपुर इटारौरा मार्ग से पालपुर रिन्द नदी मार्ग पर आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण।	मार्च, 07	मार्च, 07	2.80	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगाव।	1.40	1.40	प्रगति में	
4	दौलतपुर से कोरथा पालपुर रोड (भीतरगाव) तक स०मार्ग का निर्माण 1100मी एवं दो पुलिया।	मार्च, 07	मार्च, 07	1.50	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगाव।	0.75	0.75	प्रगति में	
5	ग्राम उदईपुर में ओमप्रकाश के मकान से वाम सनेही के बाहरी मकान तक सी०सी० कार्य 130मी०।	मार्च, 07	मार्च, 07	1.10	खण्ड विकास अधिकारी, भीतरगाव।	0.80	0.80	प्रगति में	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण
 वर्ष 2006-07
 मा10 श्री अरूण शौरी, संसद सदस्य, राज्य सभा

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्राप्त प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की तिथि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	इन्वायरमेन्टल एंव साइंस एण्ड इंजीनियरिंग की स्थापना हेतु।	जुलाई, 2005	जुलाई, 05	400.00	आई0आई0टी0, कानपुर।	391.00	जुलाई, 05	370.00	प्रगति पर	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण
 वर्ष 2006-07
 मा० श्री विनय कटियार, संसद सदस्य, राज्य सभा

क्रमांक	परियोजना का नाम	प्राप्त प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की तिथि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बोनहार ग्राम में खरंजा एवं पुलिया का कार्य 320मी०	दिसम्बर, 2006	जनवरी, 2007	4.78	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	1.34	जनवरी, 2007	1.00	50प्रति० कार्य पूर्ण।	
2.	ग्राम दधिका में सबमर्सिबल पम्प एवं टैंक का कार्य।	दिसम्बर, 2006	जनवरी, 2007	0.65	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	0.32	जनवरी, 2007	-	प्रगति पर	
3.	38 ग्राम पंचायत दधिखा में बोनहार ग्राम में बारातघर का निर्माण कार्य।	दिसम्बर, 2006	जनवरी, 2007	6.00	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	3.00	जनवरी, 2007	-	प्रगति पर	
4.	ग्राम दधिखा के विभिन्न गलियों में सी०सी० निर्माण।	दिसम्बर, 2006	जनवरी, 2007	12.80	उ०प्र० लघु उद्योग निगम	12.80	जनवरी, 2007	5.54	प्रगति पर	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 की नई परियोजनाओं का प्रगति विवरण

जनपद : कानपुर नगर

सांसद का नाम : मा० श्री राधेश्याम, संसद सदस्य, लोकसभा

(धनराशि लाख रू० में)

	परियोजना का नाम	प्राप्त प्रस्ताव की तिथि	स्वीकृत की तिथि	स्वीकृत धनराशि	कार्यदायी संस्था का नाम	अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	गोपाल द्विवेदी के मकान से लो०नि०वि० सड़क तक सी०सी० मार्ग का निर्माण।	फरवरी, 06	मार्च, 06	2.17	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	1.09	0.40	प्रगति पर	

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत मा0 सांसदों की प्रगति पर/अनारम्भ परियोजनाओं का विवरण

क्र0	मा0 सांसद का नाम	प्रगति पर	अनारम्भ	कुल
1	मा0 श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	35	107	142
2	मा0 श्री अनिल शुक्ला वारसी	28	02	30
3	मा0 श्री राधेश्याम	12	00	12
4	मा0 श्री अरुण शौरी	01	00	01
5	मा0 श्री विनय कटियार	04	00	04
7	मा0 श्री राम नरायन साहू	01	00	01
8.	मा0 श्री कलराज मिश्र	00	01	01
	योग	81	110	191